

Bilag 1: Oversigt over Najadeprojektet: Rev. 11.01.2015

NR	Aktivitet	Omfang/Beskrivelse	Start	Slut	Status	Ansvar
A	Generelle aktiviteter					
1	Projektplan	Formål Organisation Budget Tidsplan	2004 Marts 14	2004	Udført Opdateres løbende	SP
2	Revision af Hjemmeside	Opdatering indhold Nyt Layout	Marts 14	Maj 14	Opdateres løbende	KL
3	Information	Nyhedsbreve Gavl Telt	April 14	April 15		SP/BJ BJ
4	Events og aktiviteter	Havnefesten Kgl. Classic Andre				BJ
B	Renoveringsprojektet					
1	Forarbejder	Telt, incl. tilladelser Materiel og redskaber	April 14	Maj 14	Udført Till. Fornyes	BJ/ASC
2	Køl	Jernkøl renoveres Opbygning ny kølplanke Renov Stævn og Hæk			Udført Udført Udført	
3	Nye spanter	Laminering Montering			Udført Udført Udført	
4	Rufftag	Træbeklædning Glasfiberklædning	Sep 14	April 15	Udført	HS
5	Beklædning	Opskæring planker Udskiftning beklædning Rengøring og slibning indiv.	Sep 12	Mar 15	Udført 90% udført 25% udført	BK
6	Beslag og svøb	Røstjern og beslag Udskæring og montering svøb	Sep 14	Jan 15		BK
7	Indvendig færdiggørelse skrog	Slibning Overfladebehandling	Maj 14	Apr 15		BK
8	Udvendig færdiggørelse	Dæk Rufsider	Apr 15	Jun 15		
9	Udvendig overflader Bund og fribord	Spartling Slibning Lakering/maling	Dec 14	Sep 15		
10	Rigning	Mast Bomme Rundholter Rig og beslag	Apr 15	Apr 16		BJ
11	Ror	Rorblad Rorstamme Rorpind	Sep 14	Mar 15		BJ/Ejvind
12	Motor	Motor Skrueaksel Skrue	Apr 15	Mar 16		BJ
13	Indvendig aptering	Skot Køjer Pantry skabe mv	Jan 15	Okt 15		
14	Tankudstyr	Tanke Tankinstallationer	Apr 15	Mar 16		
15	Installationer	Ledningsnet Batterier, Lader Lanterner Instrumenter	Apr 15	Mar 16		
16	Sejl og Hynder	Hynder mv Sejlgarderobe Tovværk, anker, Fendere	Sep 15	Mar 16		

C	Driftsprojektet					
1	Driftsplan	Formål Organisation Driftsbudget	Sep 15	Mar 16		Best
2	Vinteropbevaring Vedligeholdsaktiviteter	Hus - planlægning Hus - Etablering Drift og vedligehold	Jan 15 Sep 15 Apr 16	Sep 15 Dec 16		BJ/ Best